

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Marzo del 2021**

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	1690 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	734,407	363,071	371,336
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	14,482	7,317	7,165
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	719,925	355,754	364,171
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	35,700	17,493	18,207
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	684,225	338,261	345,964

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
<b>Eje rector - Tema - Eje Transversal</b>	<b>E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL</b>
<b>Objetivos De Desarrollo Sostenible</b>	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
<b>Plan Nacional De Desarrollo</b>	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
<b>Plan Estatal De Desarrollo</b>	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
<b>Programas De Mediano Plazo</b>	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
MARZO				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
271,047,303.70	292,165,114.64	17,449,212.00	5.97	271,047,303.70	292,165,114.64	25,923,818.00	8.87

METAS DEL PROGRAMA	
Metas programadas en el periodo	Total de metas programadas en el año
2	9

Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
1	0.00	8	7	1.48

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Marzo del 2021**

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	1690 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	.00	4,905,060.00	.00	4,905,060.00	
1533019	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	.00	137.28	.00	137.28	
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	.00	16,780,363.66	500,000.00	16,280,363.66	
1533021	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	9.47%	25,660,273.70	25,660,273.70	.00	25,660,273.70	
2533021	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	90.53%	245,387,030.00	244,819,280.00	25,423,818.00	219,395,462.00	
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	.00	.00	.00	.00	
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	.00	.00	.00	.00	
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>271,047,303.70</b>	<b>292,165,114.64</b>	<b>25,923,818.00</b>	<b>266,241,296.64</b>	

ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto			
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	100.00%	271,047,303.70	281,535,336.78	25,423,818.00	256,111,518.78			
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00%	0.00	6,328,498.91	500,000.00	5,828,498.91			
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	4,301,278.95	.00	4,301,278.95			
<b>Total de presupuesto</b>			<b>100.00%</b>	<b>271,047,303.70</b>	<b>292,165,114.64</b>	<b>25,923,818.00</b>	<b>266,241,296.64</b>		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
 Mes de Marzo del 2021

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	1690 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valores Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Proposito	Alumnas y alumnos de educación básica cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables	Alumnas y alumnos	A	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	35,700	0	0	0	0	0.00
		<b>Justificación meta objetivo:</b>		Durante el periodo se aprobaron 8 obras de rehabilitación de espacios, las cuales se encuentran en proceso de contratación. Los expedientes técnicos solicitados hasta el momento se encuentran en proceso de elaboración para la aprobación de recursos del Programa.												
		<b>Justificación meta beneficiarios:</b>														
		\$	<b>Presupuesto</b>		<b>Gasto</b>											
Autorizado	Modificado		Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		271,047,303.70	292,165,114.64	17,449,212.00	25,923,818.00	5.97	8.87									
C01	Planteles educativos de Educación Básica rehabilitados	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valores Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Planteles	A	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	21,000	0	0	0	0	0.00
		<b>Justificación meta objetivo:</b>		Durante el periodo se aprobaron 8 obras de rehabilitación de espacios, las cuales se encuentran en proceso de contratación.												
		<b>Justificación meta beneficiarios:</b>														
		\$	<b>Presupuesto</b>		<b>Gasto</b>											
Autorizado	Modificado		Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		271,047,303.70	261,836,236.64	500,000.00	500,000.00	0.19	0.19									

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
 Mes de Marzo del 2021

<b>Ente Público</b>	<b>107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA</b>
<b>Definición del Programa</b>	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	1690 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

<b>C0101</b>	<b>Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica</b>	<b>Meta del Objetivo</b>		<b>Avance de Meta del Objetivo</b>												
		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Clasificación de Metas</b>	<b>Valores Reprogramados</b>		<b>Valores Logrados</b>										
				<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>	<b>Mensual</b>	<b>Acumulado</b>	<b>% Avance Mensual</b>	<b>% Avance Acumulado</b>							
		Planteles	A	0.00	60.00	8.00	8.00	0.00	13.33							
		<b>Justificación meta objetivo:</b>		Durante el periodo se aprobaron 8 obras para la rehabilitación de espacios educativos.												
		<b>Justificación meta beneficiarios:</b>														
	<b>\$</b>	<b>Presupuesto</b>		<b>Gasto</b>												
		<b>Autorizado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Mensual</b>	<b>Acumulado</b>	<b>% Gasto Men/Ppto Mod</b>	<b>% Gasto Acum/Ppto Mod</b>									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>C02</b>	<b>Espacios Educativos de Educación Básica equipados</b>	<b>Meta del Objetivo</b>		<b>Avance de Meta del Objetivo</b>				<b>Meta de Beneficiarios</b>		<b>Avance de Beneficiarios</b>						
		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Clasificación de Metas</b>	<b>Valores Reprogramados</b>		<b>Valores Logrados</b>				<b>Tipo</b>	<b>Valores Reprogramado</b>	<b>Mensual</b>			<b>Acumulado</b>	
				<b>Mensual</b>	<b>Anual</b>	<b>Mensual</b>	<b>Acumulado</b>	<b>% Avance Mensual</b>	<b>% Avance Acumulado</b>			<b>Total</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
		Acciones	A	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Alumnas y alumnos	21,000	0	0	0	0	0.00
		<b>Justificación meta objetivo:</b>		Los expedientes técnicos solicitados hasta el momento se encuentran en proceso de elaboración para la aprobación de recursos del Programa.												
		<b>Justificación meta beneficiarios:</b>														
	<b>\$</b>	<b>Presupuesto</b>		<b>Gasto</b>												
		<b>Autorizado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Mensual</b>	<b>Acumulado</b>	<b>% Gasto Men/Ppto Mod</b>	<b>% Gasto Acum/Ppto Mod</b>									
		0.00	30,328,878.00	16,949,212.00	25,423,818.00	55.88	83.83									





